



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 24 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 063 JALCOMULCO
Fondo de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 8,331,865.66

Página: 25/272519
Fecha de Actualización: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros										Estructuras Financieras (Inversión Ejecutada)										Estructuras Financieras (Inversión Pagada)										Metros		Observaciones		
				Físico		Financiero		Estructuras Financieras (Inversión Ejecutada)						Estructuras Financieras (Inversión Pagada)				Estructuras Financieras (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas													
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Presupuesto	Aportación Municipal	Aportación Beneficente	Otros Pagos Federales	Otros Pagos Estatales	Otros	Costo Total	Presupuesto	Aportación Municipal	Aportación Beneficente	Otros Pagos Federales	Otros Pagos Estatales	Otros	Costo Total	Presupuesto	Aportación Municipal	Aportación Beneficente	Otros Pagos Federales	Otros Pagos Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SC 01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TACOTALPAN, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	TACOTALPAN	100.00	18/03/2019	31/05/2019	18/03/2019	28/05/2019	880,512.84	880,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,512.84	880,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,800.00	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO				
SU 02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA FICHA 4 PRIMERA UNIDAD URBANA DON CLAVE, SURESTRE DE LA COMUNIDAD DE JALCOMULCO, VER. MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	JALCOMULCO	100.00	15/03/2019	20/06/2019	17/03/2019	20/06/2019	649,930.08	649,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,930.08	649,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	856.00			
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATETLA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	SANTA MARÍA TATETLA	87.00	01/06/2019		03/05/2019		1,662,680.30	1,566,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,512.25	1,447,512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	130.00	EN PROCESO		
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE TACOTALPAN, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	TACOTALPAN	100.00	25/02/2019	21/05/2019	25/02/2019	08/05/2019	548,897.51	548,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,897.51	548,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	02.00	TERMINADA Y OPERANDO		
LI 04	MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TRONCO JALCOMULCO SANTA MARÍA TATETLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TATETLA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	SANTA MARÍA TATETLA	6.00					178,421.07	178,421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,500.00			
SC 01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATETLA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	SANTA MARÍA TATETLA	0.00					38,016.87	38,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
SC 01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	JALCOMULCO	0.00					43,185.25	43,185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,300.00		
SU 02	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑO Y ANEXO EN LA ESCUELA TEP DECORADORA VIRGILIO SALINAS CALLE HETUNAVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATETLA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	SANTA MARÍA TATETLA	0.00					80,816.41	80,816.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	165.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, INHUMACIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATETLA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	SANTA MARÍA TATETLA	0.00					888,780.63	888,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00	
SC 01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SECCIÓN II EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	JALCOMULCO	0.00					225,545.56	225,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	8,500.00	
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HERRERO EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3006000	JALCOMULCO	0.00					211,881.38	211,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	8,500.00	



Jose Alfredo Perilla U.
DENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

[Firma]
Roberto Hernandez Castañeda
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO, VER. 2018 - 2021 TESORERÍA

[Firma]
Joaquín Perilla Cordero
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO, VER. 2018 - 2021 CONTRALORÍA

