



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 088 JALCOMULCO  
 Fuente de Financiamiento: FISMOF  
 Presupuesto Autorizado: 4,360,811.00

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Metas		Observaciones													
						Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas														
						%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término	Inicio	Término									
SJ	05	o	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CON CLAVE 30 DTU 0351U	30088000	JALCOMULCO	100.00	21/03/2016	08/04/2016	96.95	22/03/2016	74,626.08	74,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	Falta el entero del 3% sobre nóminas fomento a la educación									
2016	30	088	0001	1																																					
SG	02	a	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA EN PRIV. BENITO JUÁREZ Y C. EL ATORÓN, EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO	30088000	JALCOMULCO	0.00		0.00			357,932.10	304,242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,689.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	145.00							
2016	30	088	0002	1																																					
SE	01	f	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES B JUÁREZ Y CONSTITUYENTES	30088000	JALCOMULCO	0.00		0.00			561,306.83	561,306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00						
2016	30	088	0003	1																																					
SC	03	a	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	30088000	JALCOMULCO	0.00		0.00			264,696.00	264,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00					
2016	30	088	0004	1																																					
SD	02	c	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LOCALIDAD DE JALCOMULCO	30088000	JALCOMULCO	0.00		0.00			1,057,826.12	1,057,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00				
2016	30	088	0005	1																																					
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO	30088000	JALCOMULCO	0.00		0.00			308,096.80	308,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	32.00			
2016	30	088	0007	1																																					
SG	02	b	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES J. ZARAGOZA, M. MORELOS, ALDAMA E I. ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATETLA	30088000	SANTA MARIA TATETLA	0.00		0.00			751,193.62	638,514.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	124.00			
2016	30	088	0008	2																																					
SI	05	f	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 30PRA137ED	30088000	SANTA MARIA TATETLA	100.00	23/04/2016	15/09/2016	99.31	06/05/2016	102,915.75	102,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	Falta el entero del 3% sobre nóminas y fomento a la educación	
2016	30	088	0009	2																																					
SE	01	d	REHABILITACION DEL CAMINO SANTA MARIA TATETLA - MARTA DE JONDO DEL KM 0+40 AL KM 1+200 LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TATETLA	30088000	SANTA MARIA TATETLA	100.00	15/03/2016	20/04/2016	100.00	01/04/2016	421,841.04	421,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,777.00	
2016	30	088	0010	2																																					
SC	01	f	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATETLA	30088000	SANTA MARIA TATETLA	0.00		0.00			147,420.11	147,420.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,777.00	
2016	30	088	0011	2																																					

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Nicolas Tepetlan  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Tomás Cordero S.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: PENcQZ4+VMEWTVdCihSFIRO1I850P89VMmaaWCS3IziacAuP3Ipg8XUWziUYjg6angDLdqQli2wXtO++vzHLu1wwplnPfiH79RDYdv1cztnSjSzyeDekyE3IEmUXhgM107z9cqW717RSAl7le58iQ=

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALCOMULCO, VER.  
 2014 - 2017

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALCOMULCO, VER.  
 2014 - 2017

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALCOMULCO, VER.  
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 088 JALCOMULCO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 4,360,811.00

Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones		
						Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término
EP	01		PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TACOTALPAN-PALMAR	300880003	TACOTALPAN	0.00			0.00		130,824.33	130,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	
SD	03		CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATELA	300880002	SANTA MARÍA TATELA	0.00			0.00		256,485.05	256,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	167.00		
SD	01		REHABILITACION DEL DESARENADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO	300880001	JALCOMULCO	0.00			0.00		16,729.27	16,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											4,527,179.85	4,360,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,368.85	671,753.03	671,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,995.00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Nicolas Tepatlan  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Tina Cefero S.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

