



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 039 JALCOMULCO
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 8,930,000.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Actualización: 25/04/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagregada)										Metas		Observaciones										
				Ficha		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas									
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TACOTZAPAN, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	TACOTZAPAN	20.00	16/01/2018	31/03/2018	31.00	16/01/2018	600,512.84	600,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,492.00							
2018 03 068 0001																																								
SC 01 b	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	JALCOMULCO	0.00			0.00		485,940.49	485,940.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	670.00					
2019 03 068 0002																																								
SD 01 b	SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE "LAJEZ DE LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	JALCOMULCO	0.00			0.00		2,877,068.00	2,877,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,240.00				
2019 03 068 0003																																								
SU 02 i	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULA GARCIA CON CLAVE 30011375 DE LA COMUNIDAD DE JALCOMULCO, VER. MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	JALCOMULCO	20.00	25/01/2018	31/03/2018	30.00	27/01/2018	649,930.26	649,930.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2019 03 068 0004																																								
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DEBARRIEROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATELA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	SANTAMARÍA TATELA	0.00			0.00		1,646,715.08	1,646,715.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00		
2019 03 068 0005																																								
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DEBARRIEROS EN LA LOCALIDAD DE TACOTZAPAN, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	TACOTZAPAN	20.00	22/01/2018	31/03/2018	30.00	20/01/2018	548,897.51	548,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROGRESO	
2019 03 068 0006																																								
UB 04 a	MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO JALCOMULCO-SANTAMARÍA TATELA, EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TATELA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	SANTAMARÍA TATELA	0.00			0.00		1,335,526.75	1,335,526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,500.00		
2019 03 068 0007																																								
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATELA, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	SANTAMARÍA TATELA	0.00			0.00		160,490.25	160,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,500.00		
2019 03 068 0008																																								
SC 01 a	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO, MUNICIPIO DE JALCOMULCO, VER.	3008005	JALCOMULCO	0.00			0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7,000.00	
2019 03 068 0009																																								

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

8,930,000.00 8,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,802.15 563,802.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,802.15 563,802.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jose Alfredo Portillo V.
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello

Contralor Municipal
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO, VER. 2018 - 2021 TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO, VER. 2018 - 2021 CONTRALORÍA

