




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALCOMULCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 088 JALCOMULCO
 Fuente de Financiamiento: PRODERE
 Presupuesto Autorizado: 2,620,850.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 24/10/2018


Programa		Avances Físico-Financieros																				Metas		Observaciones									
Subprograma		Físico				Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
UM																																	
02	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREAS COMUNALES Y PLAZA CIVICA	088000	JALCOMULCO	46.00	06/08/2018		43.10	06/08/2018	2,620,850.00	2,620,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,592.00	1,129,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,592.00	1,129,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2018	30	088	0201						2,620,850.00	2,620,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,592.00	1,129,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,592.00	1,129,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,955.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINACIAMIENTO									2,620,850.00	2,620,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,592.00	1,129,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,592.00	1,129,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				


 José Alfredo Portillo U.
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE JALCOMULCO, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA


 Jalme Hernández
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


 Joselin Portilla Gregorio
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE JALCOMULCO, VER.
 2018 - 2021
 CONTRALORÍA

TRI/2018/JALCOMULCO/11652


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE JALCOMULCO, VER.
 2018 - 2021
 TESORERÍA